



Resolución N° 06/2022.

VISTO:

La obra en construcción del Plan Argentina Hace para la ejecución del proyecto "Sede Comunal de Aldea Spatzenkutter" en su etapa de finalización;

CONSIDERANDO:

Que la obra se encuentra en plena ejecución,

Que el plazo original establecido para su finalización es del 02 de julio del corriente año;

Que el mismo resulta insuficiente dada la demora por cuestiones climáticas y en el pago de los certificados lo cual retrasa la compra de materiales y el pago de servicios,

Que según la recomendación de la Representante Técnica Maestra Mayor de Obra Andrea Gareis y los responsables del área compras de la Comuna se sugiere pedir una ampliación de plazo para la finalización de noventa (90) días;

Que se ha presentado el plan de trabajo correspondiente y la nueva curva de inversión considerando el nuevo plazo;


Por ello este Consejo Comunal;

RESUELVE:

Artículo 1°- APROBAR la ampliación en un plazo de noventa (90) días para la ejecución del proyecto "Sede Comunal de Aldea Spatzenkutter" del Plan Argentina Hace fijando la fecha de finalización de obra el 30 de septiembre de 2022.

Artículo 2°: Aprobar el nuevo plan de trabajo y la nueva curva de inversión elaborada por la Representante Técnica de la obra: MMO Gareis Andrea.

Artículo 3°: -COMUNIQUESE, NOTIFICASE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.


Hasenauer Andrea
Secretaría
Comuna A. Spatzenkutter

Aldea Spatzenkutter, 25 de junio de 2022.


Juan José Le
Presidente Comunal
Aldea Spatzenkutter